| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

**ಮುಂದಿನದು:**

**White Topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery Junction via 3rd Cross road 1st A Main Road, 16th B Cross road Annexure –F(2)** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**1393.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3756(CM Nava Nagarothana White Topping ub selected roads)**ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **004-20-000091** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**1393.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 112

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **M/s NCC Limited** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**1.00%**ರಷ್ಟು ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.**12,40,79,732.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 215 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 09–11–2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/**181/2020-21** ದಿನಾಂಕ:**08-02-2021** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 113

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ(EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip)ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ(81) ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–1ರ ಮೊತ್ತ ರೂ.**84,53,278.05 (6.81%)** ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ(97) ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–1ರ ಮೊತ್ತ ರೂ.**9,86,575.05 (0.80%)** ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 114

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,55,53,591.00 (12.53%)** ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,23,82,394.47 (9.97%)** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.**12,20,14,739.00** ಗಳಾಗಿದ್ದು ರೂ.**20,64,993.00**ಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 115

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:01–08–2022 ರಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜ್‌ನಿಂದ ಆರೋಮಾ ಬೇಕರಿವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:**31–01–2024** ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 116

ಶೇ 90% ಕಡಿತ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:31–01–2024ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -34-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,55,53,591.00** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **12.53%** ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,23,82,394.47** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **9.97%** ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. **12,20,14,739.00**ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ

4) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: **31-01-2024** ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)/13/09/2023

ಸ.ಅ

(118) ಶ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)

ಕಂಡಿಕೆ (112) ರಿಂದ (122) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ workslip ರಾಗಿ EIRL ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು KW-4 Tender clause ನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(119) ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಯೋ-ವ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ **Whitetopping of road from Shesadripuram first Grade college to Aroma Bakery Junction Via 3rd cross road 1st A main road 16th B cross road Annexure-F(2)** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**1393.00**ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**1,55,53,591.00(12.53%)**ಗಳು
3. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ.1,23,82,394.47(9.97%)**ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31-01-2024ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

15/12/23

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾ.ವಿ.ತಂ.(ಉಸ್ತು)